

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านนาอุดม - สวนสุข (ซอยทุ่งหนองแคน)	กองช่าง	๔๗๘,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น บ้านนายอูทานเชื่อม หน้าวัดป่านาแก หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๙๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๔๔ - ๐๑๒ สายทางบ้านนาแก - คุ่มหนองยาง	กองช่าง	๔๗๘,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น หน้าวัดป่านาแก หมู่ที่ ๒ บ้านนาแก	กองช่าง	๙๖,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น มียาชาว่า หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่พัฒนา	กองช่าง	๑๙๑,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๔๔ - ๐๑๙ สายทางประปา บ้านใหม่พัฒนา	กองช่าง	๓๐๓,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๔๔ - ๐๒๑ สายทางบ้านทันเวลาสามัคคี - บ้านสวนสวรรค์	กองช่าง	๔๗๘,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ เส้น บ้านนายลือชัย มานะโส ไปบ้านท่าหลวง	กองช่าง	๔๗๘,๐๐๐	มี.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๔๔ - ๐๑๐ บ้านขนวน - บ้านใหม่พัฒนา	กองช่าง	๔๗๘,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๑๔๔ - ๐๖ สายทางสวนสวรรค์ - ท่าหลวง	กองช่าง	๔๗๘,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกอกกลาง เส้น คุ่มสวนสุข - โนนสว่าง	กองช่าง	๓๕๙,๐๐๐	มี.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น บ้านนายบุญเพ็ง อินกอง เชื่อมถนน โนนงาม - สวนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนงาม	กองช่าง	๓๕๑,๐๐๐	มี.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	-	-	-	✓	๔,๔๓๑	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๐	

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติด ตำบลโนนสมบูรณ์	กอง การศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๙	-	-	-	✓	๑๙๙,๕๑๑	
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	๓๕,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๙	-	-	-	✓	๑๕,๖๐๐	

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๙	-	-	-	✓	๒๙,๐๐๐	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและนักเรียน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลโนนสมบูรณ์	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพตำบล โนนสมบูรณ์	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๕	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการ ตำบลโนนสมบูรณ์	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๒๐ ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑)แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานวัน อปพร.	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	-	-	-	✓	๘,๐๐๐	
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	-	✓	๑๓,๓๕๖	

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๘ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาหายเสพติด	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๒๐ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑)แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	-	✓	๒๑,๖๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการรณรงค์ทำความสะอาดครั้ง ใหญ่ (Big Cleaning Day)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการธนาคารขยะ อบต. โนนสมบูรณ์	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	-	✓	๑๓,๑๙๐	

(๓) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๒	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในชุมชน (รักษา รักษา แผ่นดิน)	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษา	๗๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	✓	-	-	-	๐	
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาตำบลโนนสมบูรณ์	กอง การศึกษา	๔๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	-	-		✓	๔,๕๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๘ การพัฒนาการบ้านเมืองและการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	

๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	กอง การศึกษา	๑,๐๖๓,๒๗๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๒๘๐,๘๐๐	
๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	กอง การศึกษา	๑,๑๐๕,๕๕๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๔๖๘,๔๑๒.๗๐	

๗.๓ กลยุทธ์ที่ ๑๗ ส่งกิจกรรมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมประชาชน  
(๑)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปกป้องเขตชุมชนบ้านพระมา หากษัตริย์	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	

๗.๔ กลยุทธ์ที่ ๘ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	

๗.๕ กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งกิจกรรมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมประชาชน  
(๑) แผนการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	กอง การศึกษา	๒,๐๗๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๙๔๔,๔๐๐	

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการประชามตท้องถิ่น	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	✓	-	-	-	๐	

๗.๖ กลยุทธ์ที่ ๘ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปลอดภัยเลือกได้เสริมสร้าง วินัยจราจร ในศพต. สังกัดอบต.โน สมบูรณ์	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านนาอุดม	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-		
๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านนาแก	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่พัฒนา	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านทันเวลาสามัคคี	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสมบูรณ์	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านขนวน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสวรรค์	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านกอกกลาง	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านโนนงาม	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเดชอุดม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	

๗.๗ กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดทำ ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ อำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๙	สำนักปลัด	๕๕,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๙	-	-	-	✓	๕๕,๐๐๐	

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ ที่ ๑๘ การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	กองคลัง	๒๔,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๙	-	-	-	✓	๒๔,๐๐๐	
๒	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	กองคลัง	๑๖,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	-	✓	๑๖,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	จำนวน	๕๘	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒๐	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๓๒	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔	โครงการ
ยกเลิกดำเนินการ	จำนวน	๒	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

=  $\frac{20}{58} \times 100 = 34.48\%$

๕๘

(ลงชื่อ).....

(นายนิริรัตน์พร บุญห่อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางสุจินดา เหมลา)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายรุ่งศักดิ์ดา สรรพณี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.จ.อ.....

(ตรีพงษ์ เสาร์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

(ลงชื่อ).....

(นายบุญหนัก ทำนุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์